

Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 6

Massivholz Wand & Decke, Dosenmontage mit Distanz
Timber mounted with distance (TMD)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordnungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben

Bauteil

Geschoß/Bauabschnitt

Raum-Nr.

Monteur

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Knauf Secure 6 Bausatz vollständig geliefert	<input type="checkbox"/>
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden	<input type="checkbox"/>
Montageuntergrund Massivholz ≥ C 24	<input type="checkbox"/>
Randabstand der Bohrlöcher ≥ 50 mm	<input type="checkbox"/>
Setztiefe der Holzschrauben ≥ 80 mm	<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher 6 mm	<input type="checkbox"/>
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut	<input type="checkbox"/>
Alle Schrauben angezogen bis Dose am Untergrund satt anliegt	<input type="checkbox"/>
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt	<input type="checkbox"/>
Verwendungssicherheit wird bestätigt	<input type="checkbox"/>

Datum der Montage

Auftraggeber/ÖBA

Auftragnehmer/ÖBA

Name, firmenmäßige Fertigung

Name, firmenmäßige Fertigung