Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 7

Stahlbeton Wand & Decke, Direktmontage

Concrete direct mounted (CDM)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben _____

_____

Bauteil _____

Geschoß/Bauabschnitt _____

Raum-Nr. _____

Monteur _____

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan _____

_____

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage	☑
Knauf Secure 7 Bausatz vollständig geliefert	☐
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden	☐
Montageuntergrund Beton ≥ C 20/25	☐
Randabstand der Bohrlöcher ≥ 55 mm	☐
Setztiefe der Schrauben ≥ 80 mm	☐
Bohrlöcher 12 mm	☐
Bohrlöcher gereinigt	☐
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut	☐
Anschlagpunkt senkrecht/waagrecht ausgerichtet, Schrauben satt im Verbundmörtel versetzt, Verbundmörtel ausgehärtet	☐
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt	☐
Verwendungssicherheit wird bestätigt	☐

Datum der Montage _____

Auftraggeber/ÖBA

_____

Name, firmenmäßige Fertigung

Auftragnehmer/ÖBA

_____

Name, firmenmäßige Fertigung

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach/Liezen, +43 50 567 567, service@knauf.at, www.knauf.at

09/2017